



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 147 in data 12/12/2019

Oggetto: **INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI E LAVORI STRADALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN PIETRO - INTERVENTO FINANZIATO CON L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO EX COMMI 107 - 114, ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 N. 145/2018. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: B31B19000060001 - C.I.G.: 7878056977.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente
1	CUGINI Paolo	Sindaco	Sì
2	TROPEA Rosetta Maria	Vice Sindaco	Sì
3	MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Assessore	Sì
4	AVALTRONI Carmen	Assessore	Sì
5	MOLINARI Giuseppe	Assessore	Sì
Totale presenti			5
Totale assenti			0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI E LAVORI STRADALI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI VIA SAN PIETRO - INTERVENTO FINANZIATO CON L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO EX COMMI 107 - 114, ART. 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 N. 145/2018. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: B31B19000060001 - C.I.G.: 7878056977.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
 - il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione centrale della finanza locale, con protocollo n. 1819 del 11 gennaio 2019, rubricato in atti dell'Ente in data 14 gennaio 2019, prot. n. 588, comunicava: “Assegnazione ai Comuni fino a 20.000 abitanti [...] di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019 [...] ai sensi dell'art. 1, comma 107 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”;
 - il contributo assegnato ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è di euro 70.000,00;
 - gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, a pena di decadenza del contributo assegnato;
 - il contributo sarà poi effettivamente erogato dal Ministero dell'Interno, in una prima quota pari al 50%, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
- Richiamata, per l'opera in oggetto, la determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni, Gestione Cimiteri e Tutela Ambientale n. 4/STM del 19 febbraio 2019 con la quale veniva affidato all'Ing. Pietro Luigi Baffa l'incarico per lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, d.l. e contabilità lavori CSP, CSE e redazione CRE, per una spesa complessiva di euro 6.038,94 oltre Cassa e I.V.A. – C.I.G.: 78008801D3 - CUP: B31B19000060001;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21 marzo 2019 con la quale si approvava lo “Studio di Fattibilità Tecnico – economica e progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di un tratto di marciapiedi e lavori stradali finalizzati alla messa in sicurezza di Via San Pietro – intervento finanziato con l'assegnazione di un contributo ex commi 107 – 114, art. 1 della legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 – CUP: B31B19000060001”, redatto dall'Ing. Pietro Luigi BAFFA con studio in Chieri rubricato al protocollo generale dell'Ente con il n. 3.881 in data 11 marzo 2019, avente un quadro economico come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO – COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA SAN PIETRO		
A. LAVORI IN PROGETTO		
A.1. Importo lavori soggetto a ribasso		€ 47.500,23
A.2. Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.513,92
TOTALE A)		€ 49.014,15

B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1. I.V.A. su lavori	22%	€ 10.783,11
B.2. Spese tecniche per studio di fattibilità, progettazione definitiva-esecutiva, d.l., misura e contabilità lavori, CSP, CSE e redazione CRE		€ 6.038,94
B.3. contributo CNPAIALP su spese tecniche	4%	€ 241,56
B.4. I.V.A. su B.2.+ B.3.	22%	€ 1.381,71
B.5. Fondo per accordi bonari (D.Lgs. n. 50/2016 art. 205 e s.m.i.) calcolato su A.+ B.	3%	€ 2.100,00
B.6. Lavori in economia, contributo ANAC, imprevisti ed arrotondamenti (I.V.A. compresa)		€ 440,53
TOTALE B)		€ 20.985,85
TOTALE A) + B)		€ 70.000,00

- Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni, Gestione Cimiteri e Tutela Ambientale n. 16/STM del 16 aprile 2019 con la quale si procedeva ad aggiudicare i lavori di “Costruzione di un tratto di marciapiedi e lavori stradali finalizzati alla messa in sicurezza di Via San Pietro – intervento finanziato con l’assegnazione di un contributo ex commi 107 – 114, art. 1 della legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 – CUP: B31B19000060001” all’impresa MARTINETTI SRL con sede legale in Torino – Codice Fiscale e P.IVA 11175320016, la quale, in sede di gara, offriva il miglior prezzo di contratto pari ad € 37.224,59 avendo presentato il maggior ribasso del 24,82%, realizzando così un’economia di spesa di € 14.383,26 (compresa I.V.A. 22%);
- Vista la Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e il Certificato di Regolare esecuzione dell’opera pubblica in oggetto rubricati al protocollo del Comune in data 31 luglio 2019 con n. 12.953;
- Con determinazione n. 157/STM del 25/07/2019 veniva approvato il I° SAL dei lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria a tutto il 10 giugno 2019, corrispondente all’importo netto di € 23.767,17;
- Con determinazione n. 198/STM del 31/10/2019 veniva approvato il II° SAL, pari al finale, dei lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria a tutto il 29 luglio 2019, corrispondente alla percentuale del 100% dei lavori, ed all’importo netto di € 37.224,61;
- L’ultimazione dei lavori, fissata dall’art. 33 del capitolato speciale d’appalto in 60 giorni naturali dal 10 maggio 2019 (data del verbale di consegna dei lavori), era prevista per l’8 luglio 2019, poi rideterminata dalla sospensione lavori dal 17 giugno 2019 e dalla ripresa del 08/07/2019, fissando il nuovo termine di ultimazione lavori al 29 luglio 2019;
- Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento delle opere stradali, e più precisamente:

Certificato n. 1 del 12 giugno 2019	€ 23.648,33
Certificato n. 2 del 31 luglio 2019	€ 13.390,14

Per un importo totale netto di	€ 37.038,47

- Il Direttore dei Lavori, Ing. Pietro Luigi Baffa, in data 29 luglio 2019 ha certificato l’ultimazione dei lavori, rispettando i termini contrattuali;
- Vista la Relazione di accompagnamento allo stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 31 luglio 2019 dal Direttore dei lavori incaricato, Ing. Pietro Luigi BAFFA con studio in Chieri, prodotto al protocollo generale dell’Ente il 31 luglio 2019, rubricato al n.

12.953, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice ha regolarmente eseguito i lavori, in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date all'atto dell'appalto dalla Direzione Lavori;

- Dato atto che in data 22 novembre 2019 il RUP ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e che, entro i termini previsti di giorni dieci dalla data di pubblicazione, vale a dire entro il 02 dicembre 2019, non risultano pervenute richieste di risarcimento in merito ad occupazioni temporanee o permanenti di aree o danni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di in oggetto;
- Ritenuto di provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di costruzione di un tratto di marciapiedi e lavori stradali finalizzati alla messa in sicurezza di Via San Pietro – intervento finanziato con l'assegnazione di un contributo ex commi 107 – 114, art. 1 della legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 – CUP: B31B19000060001 – allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- Ritenuto altresì di riconoscere all'impresa appaltatrice il credito di € 186,12, oltre I.V.A. 22%, dato dalla differenza tra l'importo complessivo netto di € 37.224,59 oltre I.V.A., ossia lo Stato Finale dei lavori al 29 luglio 2019, e la somma complessiva di € 37.038,47 oltre I.V.A., corrispondente ai due certificati di pagamento emessi in acconto in data 12 giugno 2019 e 31 luglio 2019;
- Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
- Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27 dicembre 2018;
- Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Competente e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Costruzione di un tratto di marciapiedi e lavori stradali finalizzati alla messa in sicurezza di Via San Pietro – intervento finanziato con l'assegnazione di un contributo ex commi 107 – 114, art. 1 della legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 – CUP: B31B19000060001", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato "A"), redatto dall'Ing. Pietro Luigi Baffa, avente studio in Chieri, via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 8, rubricato in data 31 luglio 2019 al n. 12953 del protocollo generale dell'Ente;
- Di riconoscere all'impresa appaltatrice MARTINETTI S.r.l. con sede legale a Torino, Via Einaudi n. 30, il credito residuo di € 186,12 oltre I.V.A. 22% dato dalla differenza tra l'importo complessivo netto di € 37.224,59 oltre I.V.A., ossia lo Stato Finale dei lavori al 29 luglio 2019, e la somma complessivamente corrisposta di € 37.038,47 oltre I.V.A., corrispondente ai due certificati di pagamento emessi in acconto in data 12 giugno 2019 e in data 31 luglio 2019;

- Di dare atto che con successivo atto si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva n. 390435004 emessa in data 29 aprile 2019 dalla Generali Italia S.p.A. – Agenzia di Chieri – a favore dell’Impresa Martinetti S.r.l., ed alla liquidazione dell’importo lordo di € 186,12 oltre I.V.A. – corrispondente al credito finale spettante all’impresa appaltatrice.

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.