



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 132 in data 28/11/2019

Oggetto: **LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI: STRADA GASSINO - BARDASSANO ZONA TORNANTE. CUP B37H18008290004 CIG 7748681DD5. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **15:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente
1	CUGINI Paolo	Sindaco	Sì
2	TROPEA Rosetta Maria	Vice Sindaco	Sì
3	MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Assessore	Sì
4	AVALTRONI Carmen	Assessore	No
5	MOLINARI Giuseppe	Assessore	No
<i>Totale presenti</i>			3
<i>Totale assenti</i>			2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI: STRADA GASSINO - BARDASSANO ZONA TORNANTE. CUP B37H18008290004 CIG 7748681DD5. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la determinazione del RUP n. 41/STEU del 17/10/2018 con la quale si affidava all'Ing. Pietro Luigi Baffa avente studio in Chieri, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, la redazione degli elaborati di progettazione esecutiva (in unica fase) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'opera pubblica in oggetto;
- Richiamata altresì la determinazione del RUP n. 58/STEU del 29/12/2018 con la quale si affidava all'ing. Pietro Luigi Baffa, con studio in Chieri via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, l'incarico professionale per la direzione, misura e contabilità lavori, c.s.e. e c.r.e. dei lavori di che trattasi;
- Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 06/12/2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali definitivi-esecutivi dei lavori di "Sistemazione strade comunali: strada Gassino-Bardassano" redatto dall'Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, rubricati al protocollo generale dell'ente con il n. prot. 19606/2018, per un quadro economico complessivo di € 50.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO		
A.1. Importo lavori soggetti a ribasso	€ 37.989,30	
A.2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 328,14	
TOTALE LAVORI		€ 38.317,44
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1. IVA 10% su lavori	€ 3.831,74	
B.2. Spese tecniche di progettazione e c.s.p.	€ 2.782,48	
B.3. CNPAIA 4% su B.2.	€ 111,30	
B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3.	€ 636,63	
B.5. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e redazione CRE.	€ 2.093,56	
B.6. CNPAIA 4% su B.5.	€ 83,74	
B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6.	€ 479,01	
B.8. Fondo per accordi bonari, incentivazione, imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 1.664,10	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 11.682,56
TOTALE INTERVENTO		€ 50.000,00

- Richiamata la determinazione a contrarre del RUP n. 54/STEU del 29/12/2018 con la quale si stabiliva, tra le altre cose, di affidare l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione strade comunali: strada Gassino-Bardassano", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), con consultazione di sette operatori economici;
- Dato atto che:
 - Con determinazione del RUP n. 10/STEU del 14/03/2019 si dava atto che i lavori venivano aggiudicati all'impresa MARTINETTI Srl con sede legale in via corso Einaudi n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 11175320016, che ha prestato il ribasso del 27,52% offrendo il miglior prezzo di contratto, calcolato in € 27.862,78 (oneri per la sicurezza compresi), oltre IVA 10%; realizzando un'economia di spesa derivante dal ribasso d'asta ammontante ad € 10.454,66 oltre IVA 10% (di complessivi € 11.500,12);
 - In data 28/06/2019 veniva sottoscritto il contratto Rep. numero 5681, registrato al n. 5219 serie 1T in data 15/07/2019 presso l'Agenzia delle Entrate;
 - In corso d'opera l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario realizzare ulteriori lavori di sistemazione della palificata esistente in strada Bardassano, finanziati con ribasso di gara;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 12/09/2019 ad oggetto la riapprovazione del quadro economico di spesa per utilizzo economie di spesa, derivanti dal ribasso di gara, per finanziare la spesa complessiva di € 7.320,00 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione palificata esistente in strada Bardassano;
- Visto il seguente quadro economico di spesa riapprovato, e rideterminato con successiva determinazione del RUP n. 48/STEU del 19/09/2019, per utilizzo del ribasso di gara:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA RIDETERMINATO DOPO L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI		
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO		
A.1. Importo lavori (aggiudicazione)	€ 27.534,64	
A.2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 328,14	
TOTALE LAVORI		€ 27.862,78
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1. IVA 10% su lavori	€ 2.786,28	
B.2. Spese tecniche di progettazione e c.s.p.	€ 2.782,48	
B.3. CNPAIA 4% su B.2.	€ 111,30	
B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3.	€ 636,63	
B.5. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e redazione CRE	€ 2.093,56	
B.6. CNPAIA 4% su B.5.	€ 83,74	
B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6.	€ 479,01	
B.8. Fondo per accordi bonari	€ 904,31	

B.9. Incentivi funzioni tecniche (2% importo a base d'asta)	€ 759,79	
B.10. Spesa per lavori di sistemazione palificata esistente in strada Bardassano (finanziata con ribasso di gara)	€ 7.320,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 17.957,10
TOTALE INTERVENTO		€ 45.819,88

- Richiamato l'Atto del RUP, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche - Edilizia e Urbanistica n. 36/STEU del 25/09/2019 ad oggetto "Sistemazione strade comunali: strada Gassino-Bardassano. Approvazione STATO FINALE dei lavori e liquidazione spesa di € 27.723,47 oltre IVA 10% all'impresa appaltatrice per le opere realizzate alla data del 18/09/2019";
- Vista la "Relazione di accompagnamento allo STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatta in data 19/09/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri, prodotta al protocollo dell'ente in data 19/09/2019 ed ivi rubricata al n. 15493, dal quale risulta:
 - Che i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice MARTINETTI Srl con sede legale in via corso Einaudi n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 11175320016, corrispondono alle previsioni del progetto;
 - Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - Che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale salvo le piccole modifiche rientranti nella discrezionalità del Direttore dei lavori;
 - Che i prezzi applicati sono stati quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
 - Che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
 - Che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
 - Che non vi sono state opposizioni e reclami nei tempi descritti a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori;
 - Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - Che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Dato atto che in data 10 ottobre 2019 il Responsabile Unico del Procedimento e del Servizio ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010;
- Dato atto altresì che entro i termini previsti di venti giorni dalla data di pubblicazione, vale a dire entro il 06/11/2019, non risultano pervenute richieste di risarcimento in merito ad occupazioni temporanee o permanenti di aree o danni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di in oggetto;

- Ritenuto di provvedere all'approvazione della “Relazione di accompagnamento allo STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di “Sistemazione strade comunali: strada Gassino-Bardassano”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
- Ritenuto altresì di riconoscere all'impresa appaltatrice il credito di € 139,31 oltre IVA 10%, corrispondente all'importo della ritenuta su infortuni dello 0,5% trattenuta nel certificato di pagamento n. 1;
- Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27 dicembre 2018;
- Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Competente e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la “Relazione di accompagnamento allo STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di “Sistemazione strade comunali: strada Gassino-Bardassano”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”), redatta in data 19/09/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8 – e prodotta al protocollo dell'ente in data 19/09/2019 ed ivi rubricata al n. 15493;
- Di riconoscere all'impresa appaltatrice MARTINETTI Srl con sede legale in via corso Einaudi n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 11175320016, il credito residuo di € 139,31, oltre IVA 10%, corrispondente all'importo della ritenuta su infortuni dello 0,5% trattenuta nel certificato di pagamento n. 1;
- Di dare atto che con successivo atto il RUP provvederà allo svincolo della cauzione definitiva n. 390434995 emessa in data 18/04/2019 dalla GENERALI ITALIA S.p.A. a favore dell'Impresa MARTINETTI Srl con sede legale in via corso Einaudi n. 30 a Torino, C.F./P.IVA 11175320016, ed alla liquidazione del credito finale di € 153,24 (IVA compresa).

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**COMUNE DI GASSINO TORINESE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

COMUNE DI GASSINO TORINESE	
Arr. il 19 SET 2019	
Prot N°	154/13
Cat.	154/13
Responsabile	

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA GASSINO-BARDASSANO.

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE curate dall'ingegner Pietro Luigi Baffa - via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 - 10023 Chieri (TO), incaricato con Det. Resp. Serv. n. 41/STEU del 17/10/'18.

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE curati dall'ingegner Pietro Luigi Baffa - via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 - 10023 Chieri (TO), incaricato con Det. Resp. Serv. n. 58/STEU del 29/12/'18.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO approvati con D.G.C. n. 165 del 06/12/2018.

AGGIUDICAZIONE con Det. Resp. Serv. n. 16/STEU del 14/03/'19.

IMPRESA APPALTATRICE Martinetti S.r.l. con sede legale in Torino - via Einaudi n. 30.

CONTRATTO rep. n. 5681 del 28/06/'19 per € 27.862,78 oltre IVA.

POLIZZA ASSICURATIVA CAR n. 400A7837 della Zurich Assicurazioni.

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONTRATTO n. 390434995 in data 18/04/'19 stipulata con Generali Assicurazioni Ag. di Chieri.

PROROGHE, SOSPENSIONI, RIPRESE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'art. 31 del capitolato speciale d'appalto fissava l'ultimazione in 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi dal verbale di consegna dei lavori e quindi il 02/09/2019.

I lavori sono stati consegnati il 15/07/'19. Sono stati concesse 16 giorni di sospensione. Di conseguenza, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è diventato il 18/09/'19.

In data 19/09/2019, con apposito verbale, il sottoscritto Direttore dei lavori ha accertato il completamento delle opere ed il rispetto dei tempi contrattuali.

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 50.000,00.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 38.317,44 di cui di cui € 37.989,30 soggetti a ribasso d'asta ed € 328,14 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per l'attuazione del PSC.



IMPORTO CONTRATTUALE € 27.862,78 (oltre IVA) di cui € 27.534,64 depurati del ribasso d'asta del 27,52% ed € 328,14 non soggetti al ribasso d'asta in quanto oneri per l'attuazione del PSC.

LAVORI IN ECONOMIA: i lavori in economia eseguiti corrispondono alle previsioni di progetto ed alle richieste della D.L..

ANTICIPAZIONI IN DENARO: non è stata concessa alla Ditta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: sono state apportate al progetto approvato modestissime variazioni rientranti nella discrezionalità della D. L..

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificati di pagamento e più precisamente:

Certificato n. 1 del 19/09/'19 per un importo totale netto di € 27.723,47

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 19/09/'19 ed importa complessivamente € 27.862,78, al netto del ribasso d'asta del 27,52% (applicato sull'importo dei lavori al netto dei costi per l'attuazione del PSC) e dell'IVA. Dedotti € 27.723,47 per il certificato in acconto già emessi, resta il credito dell'Impresa di € 139,31 al netto dell'IVA.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai presso INAIL, sede di Torino, con posizione assicurativa N° 19500399/46.


ASSICURAZIONI SOCIALI: l'Amministrazione appaltante dovrà comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INAIL, ISPESL, Cassa edile di mutualità ed assistenza e ASL) l'ultimazione dei lavori con preghiera di segnalare entro 30 giorni eventuali problemi e/o irregolarità.

AVVISI AI CREDITORI: dovranno essere pubblicati gli avvisi ai creditori.

CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa non ha effettuato, per quanto risulta al sottoscritto Direttore dei lavori, alcuna cessione dei crediti.

SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE: ad approvazione del certificato di regolare esecuzione, potranno essere svincolate le polizze fideiussorie.

MATERIALI UTILIZZATI: tutti i materiali utilizzati sono stati sottoposti all'approvazione della D.L..



QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PROGETTO			
A	LAVORI IN PROGETTO		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 37.989,30
A.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza D.Lgs 81/08 non soggetti a ribasso d'asta		€ 328,14
	TOTALE A)		€ 38.317,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva sui lavori	10%	€ 3.831,74
B.2	Spese tecniche per progettazione e CSP		€ 2.782,48
B.3	Contributo alla CNPAIALP su spese tecniche B.2	4%	€ 111,30
B.4	IVA su B.2) + B.3)	22%	€ 636,63
B.5	Spese tecniche per direzione, misura e contabilità lavori, CSE e CRE		€ 2.093,56
B.6	Contributo alla CNPAIALP su spese tecniche B.5	4%	€ 83,74
B.7	IVA su B.5) + B.6)	22%	€ 479,01
B.8	Fondo per accordi bonari (D.Lgs. n°50/2016, art. 205 e s.m.i.), incentivazione, contr. ANAC, imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa		€ 1.664,10
	TOTALE B)		€ 11.682,56
	TOTALE A) + B)		€ 50.000,00

QUADRO ECONOMICO SOMME IMPEGNATE			
A	LAVORI DI CONTRATTO		
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 27,52%		€ 27.534,64
A.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza D.Lgs 81/08 non soggetti a ribasso d'asta		€ 328,14
	TOTALE A)		€ 27.862,78
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva sui lavori	10%	€ 2.786,28
B.2	Spese tecniche per progettazione e CSP		€ 2.782,48
B.3	Contributo alla CNPAIALP su spese tecniche B.2	4%	€ 111,30
B.4	IVA su B.2) + B.3)	22%	€ 636,63
B.5	Spese tecniche per direzione, misura e contabilità lavori, CSE e CRE		€ 2.093,56
B.6	Contributo alla CNPAIALP su spese tecniche B.5	4%	€ 83,74
B.7	IVA su B.5) + B.6)	22%	€ 479,01
B.8	Somma residua per accordi bonari (D.Lgs. n°50/2016, art. 205 e s.m.i.), incentivazione, contr. ANAC, imprevisti e lavori in economia diretta IVA compresa		€ 13.164,22
	TOTALE B)		€ 22.137,22
	TOTALE A) + B)		€ 50.000,00

A. M.

ARRETRATI OTTOBRE 2017
 3

MP

VISITA DI COLLAUDO

Alla visita di collaudo tenutasi il giorno 19/09/'19, alle ore 8 e 30, sono intervenuti il Sig. Paolo Martinetti, in rappresentanza dell'Impresa e l'ing. Baffa, in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, a quelle di progetto ed alle richieste del progettista e direttore lavori.

Per quanto non è stato possibile verificare, il Sig. Paolo Martinetti garantisce, per conto dell'Impresa, la perfetta rispondenza delle quantità e qualità delle opere realizzate con gli atti contabili.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Collaudatore, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale salvo le piccole modifiche rientranti nella discrezionalità del Direttore dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini ed alle disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che il Comune dovrà verificare il nulla osta degli Enti interessati;
- che dovranno essere pubblicati gli avvisi ai creditori;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Martinetti srl con sede legale in Torino – via Einaudi n. 30 in base al contratto rep. n. 5681 del 28/06/'19 per € 27.862,68 oltre IVA, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare dello stato finale al netto
del ribasso d'asta del 27,52% e dell'IVA € 27.862,78
 - a dedurre per n. 1 certificato in acconto emesso € 27.723,47
- resta il credito dell'Impresa di € 139,31 al netto dell'IVA

(euro centotrentanove/31), delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato di collaudo, salvo il nulla osta degli Enti interessati, la buona riuscita degli avvisi ai creditori, la prescritta approvazione del presente atto e le eventuali correzioni e/o rettifiche degli Uffici Comunali.

Gassino Torinese, 19/09/'19


Legale rappresentante
dell'Impresa Martinetti S.r.l.



Direttore dei lavori
ing. Pietro Luigi Baffa

Ing. Pietro Luigi BAFFA
Via G. C. A. Dalla Chiesa 8 - 10023 CHIERI (TO)
Tel. e Fax 011.94148604 Cell. 335.6157160
Cod. Fisc.: BFF PRL 51H06 D862B
Partita IVA 037 794 700 16
Ord. Ing. Prov. Torino n. 4271 T

per l'Amministrazione Comunale
arch. Anna Casalone



COMUNE DI GASSINO TORINESE – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI di sistemazione strade comunali: strada Gassino - Bardassano.

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE curate dall'ingegner Pietro Luigi Baffa - via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 - 10023 Chieri (TO), incaricato con Det. Resp. Serv. n. 41/STEU del 17/10/'18.

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE curati dall'ingegner Pietro Luigi Baffa - via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 - 10023 Chieri (TO), incaricato con Det. Resp. Serv. n. 58/STEU del 29/12/'18.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO approvati con D.G.C. n. 165 del 06/12/2018.

AGGIUDICAZIONE con Det. Resp. Serv. n. 16/STEU del 14/03/'19.

IMPRESA APPALTATRICE Martinetti S.r.l. con sede legale in Torino – via Einaudi n. 30.

CONTRATTO rep. n. 5681 del 28/06/'19 per € 27.862,78 oltre IVA.

POLIZZA ASSICURATIVA CAR n. 400A7837 della Zurich Assicurazioni.

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONTRATTO n. 390434995 in data 18/04/'19 stipulata con Generali Assicurazioni Ag. di Chieri.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI fissata dall'art. 31 del capitolato speciale d'appalto in 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi dal verbale di consegna dei lavori e quindi il 02/09/2019.

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 50.000,00.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 38.317,44 di cui di cui € 37.989,30 soggetti a ribasso d'asta ed € 328,14 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per l'attuazione del PSC.

IMPORTO CONTRATTUALE € 27.862,78 (oltre IVA) di cui € 27.534,64 depurati del ribasso d'asta del 27,52% ed € 328,14 non soggetti al ribasso d'asta in quanto oneri per l'attuazione del PSC.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di settembre, premesso che i lavori sono stati consegnati il 15/07/'19, sospesi il 10/08/'19 e ripresi il 26/08/'19 e che, di conseguenza, la scadenza del tempo utile risultava il 18/09/'19, il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che le opere risultano ultimate entro il 18/09/'19 e, quindi, nel rispetto dei tempi contrattuali.

Gassino Torinese, 19/09/'19


Legale rappresentante
dell'Impresa Martinetti S.r.l.



Direttore dei lavori
ing. Pietro Luigi Baffa



per l'Amministrazione Comunale
arch. Anna Casalone



17

Il primo punto che si deve considerare è che la nostra
attività è di natura pubblica e che, per tale motivo,
non può essere svolta in modo arbitrario o discrezionale.
Inoltre, è necessario che la nostra attività sia
svolta in modo trasparente e che i risultati siano
rendicontati ai cittadini. Per questo motivo, è
fondamentale che la nostra attività sia regolata da
norme precise e che i nostri atti siano pubblicati
in modo accessibile a tutti. In questo modo, i
cittadini potranno conoscere i nostri atti e
valutarne l'opportunità e l'efficacia. Inoltre, è
importante che la nostra attività sia svolta in modo
coordinato con le altre attività del Comune, al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Per questo
motivo, è necessario che la nostra attività sia
integrata con le altre attività del Comune e che
i nostri atti siano coordinati con gli atti del
Comune. In questo modo, si potrà garantire la
coerenza e l'efficacia della nostra attività.

Il secondo punto che si deve considerare è che la nostra
attività è di natura pubblica e che, per tale motivo,
non può essere svolta in modo arbitrario o discrezionale.
Inoltre, è necessario che la nostra attività sia
svolta in modo trasparente e che i risultati siano
rendicontati ai cittadini. Per questo motivo, è
fondamentale che la nostra attività sia regolata da
norme precise e che i nostri atti siano pubblicati
in modo accessibile a tutti. In questo modo, i
cittadini potranno conoscere i nostri atti e
valutarne l'opportunità e l'efficacia. Inoltre, è
importante che la nostra attività sia svolta in modo
coordinato con le altre attività del Comune, al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Per questo
motivo, è necessario che la nostra attività sia
integrata con le altre attività del Comune e che
i nostri atti siano coordinati con gli atti del
Comune. In questo modo, si potrà garantire la
coerenza e l'efficacia della nostra attività.

Il terzo punto che si deve considerare è che la nostra
attività è di natura pubblica e che, per tale motivo,
non può essere svolta in modo arbitrario o discrezionale.
Inoltre, è necessario che la nostra attività sia
svolta in modo trasparente e che i risultati siano
rendicontati ai cittadini. Per questo motivo, è
fondamentale che la nostra attività sia regolata da
norme precise e che i nostri atti siano pubblicati
in modo accessibile a tutti. In questo modo, i
cittadini potranno conoscere i nostri atti e
valutarne l'opportunità e l'efficacia. Inoltre, è
importante che la nostra attività sia svolta in modo
coordinato con le altre attività del Comune, al fine
di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Per questo
motivo, è necessario che la nostra attività sia
integrata con le altre attività del Comune e che
i nostri atti siano coordinati con gli atti del
Comune. In questo modo, si potrà garantire la
coerenza e l'efficacia della nostra attività.