



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 144 in data 05/12/2019

Oggetto: **REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 590 KM. 11+200 - 11+400, TRA LE VIE MONTE CERVINO E ALPI GRAIE. CUP B31B18000250004 CIG 76471102CE. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **14:30** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente
1	CUGINI Paolo	Sindaco	Sì
2	TROPEA Rosetta Maria	Vice Sindaco	Sì
3	MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Assessore	Sì
4	AVALTRONI Carmen	Assessore	No
5	MOLINARI Giuseppe	Assessore	Sì
<i>Totale presenti</i>			4
<i>Totale assenti</i>			1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 590 KM. 11+200 - 11+400, TRA LE VIE MONTE CERVINO E ALPI GRAIE. CUP B31B18000250004 CIG 76471102CE. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamata la determinazione del RUP n. 76/STEU del 05/12/2017 con la quale si affidava all'Ing. Pietro Luigi Baffa avente studio in Chieri, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, la redazione degli elaborati di progettazione esecutiva (in unica fase) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'opera pubblica in oggetto;
- Richiamata altresì la determinazione del RUP n. 37/STEU dell'11/10/2018 con la quale si affidava all'ing. Pietro Luigi Baffa, con studio in Chieri via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8, l'incarico professionale per la direzione, misura e contabilità lavori, c.s.e. e c.r.e. dei lavori di che trattasi;
- Dato atto che:
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal professionista incaricato, prodotto al protocollo generale dell'ente in data 14/12/2017 e rubricato al n. 25.175;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 30/08/2018 è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo redatto dal professionista incaricato, prodotto al protocollo generale dell'ente in data 07/06/2018 e rubricato al n. 9.820, avente un quadro economico complessivo di € 125.000,00, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO		
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO		
A.1. Importo lavori soggetti a ribasso	€ 81.065,26	
A.2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.992,57	
TOTALE LAVORI		€ 83.057,83
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1. IVA 10% su lavori	€ 8.305,78	
B.2. Spese tecniche di progettazione preliminari	€ 1.266,28	
B.3. CNPAIA 4% su B.2.	€ 50,65	
B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3.	€ 289,72	
B.5. Spese tecniche di progettazione def.-esecutiva e CSP	€ 5.362,57	
B.6. CNPAIA 4% su B.5.	€ 214,50	
B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6.	€ 1.226,96	
B.8. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e	€ 4.780,43	

redazione CRE		
B.9. CNPAIA 4% su B.8.	€ 191,22	
B.10. IVA 22% su B.9.+ B.10.	1.093,76	
B.11. Fondo per accordi bonari	€ 3.750,00	
B.12. Lavori in economia diretta (sostituzione pali illuminazione), contributo ANAC, variazione spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€ 15.410,29	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 41.942,17
TOTALE INTERVENTO		€ 125.000,00

- Richiamata la determinazione a contrarre del RUP n. 35/STEU del 10/10/2018 con la quale si stabiliva, tra le altre cose, di affidare l'esecuzione dei lavori di "realizzazione nuovo tratto di marciapiede lungo la SP 590 tra la via Monte Cervino e la via Alpi Graie (km 11+200 - 11+400)", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), con consultazione di almeno dieci operatori economici;
- Dato atto che:
 - Con determinazione del RUP n. 7/STEU del 26/02/2019 si dava atto che i lavori venivano aggiudicati all'impresa VITTONI SCAVI Srl con sede legale in via Torino n. 141 a Leinì (TO), che ha prestato il ribasso del 27,30% offrendo il miglior prezzo di contratto, calcolato in € 60.927,01 (oneri per la sicurezza compresi), oltre IVA 10%; realizzando un'economia di spesa derivante dal ribasso d'asta ammontante ad € *** oltre IVA 10% (di complessivi € 24.343,90);
 - In data 04/04/2019 veniva sottoscritto il contratto Rep. numero 5680, registrato al n. 33 serie 1T in data 19/04/2019 presso l'Agenzia delle Entrate;
- Visto il seguente quadro economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO		
A.1. Importo lavori soggetti a ribasso	€ 58.934,44	
A.2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.992,57	
TOTALE LAVORI		€ 60.927,01
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1. IVA 10% su lavori	€ 6.092,70	
B.2. Spese tecniche di progettazione preliminari	€ 1.266,28	
B.3. CNPAIA 4% su B.2.	€ 50,65	
B.4. IVA 22% su B.2.+ B.3.	€ 289,72	
B.5. Spese tecniche di progettazione def.-esecutiva e CSP	€ 5.362,57	
B.6. CNPAIA 4% su B.5.	€ 214,50	
B.7. IVA 22% su B.5.+ B.6.	€ 1.226,96	
B.8. Spese tecniche per la D.L., misura e contabilità lavori, CSE e	€ 4.780,43	

redazione CRE		
B.9. CNPAIA 4% su B.8.	€ 191,22	
B.10. IVA 22% su B.9.+ B.10.	1.093,76	
B.11. Fondo per accordi bonari	€ 3.750,00	
B.12. Lavori in economia diretta (sostituzione pali illuminazione), contributo ANAC, variazione spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€ 15.410,29	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 39.729,09
TOTALE INTERVENTO		€ 100.656,10
ECONOMIE DI SPESA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		€ 24.343,90

- Dato atto che:
 - Con determinazione del RUP n. 20/STEU in data 19/04/2019 si affidava alla società ENEL SOLE srl l'esecuzione di lavori quali la modifica ed ammodernamento impianti di pubblica illuminazione nel tratto tra la via Monte Cervino e la via Alpi Graie; per la spesa ammontante ad € 8.409,57, finanziata all'interno del quadro economico di spesa – voce B.12;
 - Durante l'esecuzione dei lavori è emersa inoltre la necessità di eseguire ulteriori lavori di miglioria, non compresi nel contratto d'appalto, ma a margine degli stessi, consistenti nel prolungamento del ripristino del manto bituminoso all'intersezione stradale della SP 590 con la via Monte Cervino, con determinazione del RUP n. 47/STEU in data 19/09/2019 si affidava all'impresa VITTONI SCAVI srl l'esecuzione di tali lavorazioni, per una spesa complessiva di € 3.172,00, finanziata all'interno del quadro economico di spesa – voce B.12;
- Richiamati i seguenti Atti del RUP:
 - N. 13/STEU del 14/02/2019 con il quale si liquidava all'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione - il contributo di gara pari ad € 30,00;
 - N. 21/STEU del 27/06/2019 con il quale si approvava il SAL N. 1 a tutto il 14/06/2019 e contestualmente si liquidava all'Impresa VITTONI SCAVI SRL la spesa di € 37.266,50 oltre IVA 10%, corrispondente al certificato di pagamento n. 1;
 - N. 39/STEU del 16/10/2019 con il quale si approvava il SAL N. 2 pari al finale a tutto il 30/09/2019 e contestualmente si liquidava la spesa di € 23.355,87 oltre IVA 10%, corrispondente al certificato di pagamento n. 2;
 - N. 38/STEU del 16/10/2019 con il quale si liquidava all'Impresa VITTONI SCAVI SRL la spesa di € 2.600,00 oltre IVA corrispondente alle lavorazioni di cui alla determinazione n. 47/STEU_2019;
 - N. 44/STEU del 12/11/2019 con il quale si liquidava all'Impresa ENEL SOLE SRL la spesa di € 26.893,09 oltre IVA corrispondente alle lavorazioni di cui alla determinazione n. 20/STEU_2019;
- Vista la “Relazione di accompagnamento allo STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatta in data 02/10/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro

Luigi Baffa con studio in Chieri, prodotta al protocollo dell'ente in data 03/10/2019 ed ivi rubricata al n. 16505, dal quale risulta:

- Che i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice VITTONI SCAVI Srl con sede legale in via Torino n. 141 a Leinì (TO), codice fiscale 11443610016, corrispondono alle previsioni del progetto;
 - Che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
 - Che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale salvo le piccole modifiche rientranti nella discrezionalità del Direttore dei lavori;
 - Che i prezzi applicati sono stati quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
 - Che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
 - Che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
 - Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - Che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- Dato atto che in data 10 ottobre 2019 il Responsabile Unico del Procedimento e del Servizio ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010;
 - Dato atto altresì che entro i termini previsti di venti giorni dalla data di pubblicazione, vale a dire entro il 06/11/2019, non risultano pervenute richieste di risarcimento in merito ad occupazioni temporanee o permanenti di aree o danni in conseguenza dell'esecuzione dei lavori di in oggetto;
 - Ritenuto di provvedere all'approvazione della "Relazione di accompagnamento allo STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di "Realizzazione nuovo tratto di marciapiede lungo la SP 590 tra la via Monte Cervino e la via Alpi Graie (km 11+200 - 11+400)", allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 - Ritenuto altresì di riconoscere all'impresa appaltatrice il credito di € 304,64 oltre IVA 10%, corrispondente alla somma delle ritenute su infortuni dello 0,5% trattenute nel certificato di pagamento n. 1 e n. 2;
 - Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27 dicembre 2018;
 - Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Competente e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la “Relazione di accompagnamento allo STATO FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori di “Realizzazione nuovo tratto di marciapiede lungo la SP 590 tra la via Monte Cervino e la via Alpi Graie (km 11+200 - 11+400)”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale redatta in data 02/10/2019 dal Direttore dei Lavori Ing. Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 8 – e prodotta al protocollo dell’ente in data 03/10/2019 ed ivi rubricata al n. 16505;
- Di riconoscere all’impresa appaltatrice VITTONI SCAVI Srl con sede legale con sede legale in via Torino n. 141 a Leinì (TO), codice fiscale 11443610016, il credito residuo di € 304,64, oltre IVA 10%, alla somma delle ritenute su infortuni dello 0,5% trattenute nel certificato di pagamento n. 1 e n. 2;
- Di dare atto che con successivo atto il RUP provvederà allo svincolo della cauzione definitiva n. 390349823 emessa in data 21/03/2019 dalla GENERALI ITALIA S.p.A. a favore dell’Impresa VITTONI SCAVI Srl con sede legale con sede legale in via Torino n. 141 a Leinì (TO), codice fiscale 11443610016, ed alla liquidazione del credito finale di € 335,10 (IVA compresa).

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI GASSINO TORINESE - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDI
LUNGO LA SP 590, LATO DESTRO, TRA IL KM 11+200 ED IL KM 11+400
TRA LE VIE MONTE CERVINO E ALPI GRAIE**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE** curati dall'ingegner Pie-
tro Luigi Baffa - via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 8 - 10023 Chieri (TO), incaricato con
Det. Resp. Serv. n. 76/STEU del 05/12/'17, per la progettazione, e con Det. Resp. Serv. n.
37/STEU del 11/10/'18, per la D.L..

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO approvato con D.G.C. n. 105 del 30/08/2018.

AGGIUDICAZIONE con Det. Resp. Serv. n. 7/STEU del 26/02/'19.

IMPRESA APPALTATRICE Vittone Scavi srl - via Torino, 141 - Leini (TO).

CONTRATTO rep. n. 5680 del 04/04/'19 per € 60.927,01 oltre IVA, registrato per via telemati-
ca a Chivasso il 19/04/'19 al n. 33 serie 1T.

POLIZZA ASSICURATIVA Contractor All Risks (CAR) n. 390349823 in data 20/03/'19 sti-
pulata con Generali Assicurazioni Ag. di Rivarolo San Francesco.

POLIZZA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI CONTRATTO n. 390349823 in data
21/03/'19 dell'importo di € 10.540,38 stipulata con Generali Assicurazioni Ag. di Rivarolo San
Francesco, sede legale via Marocchesa, Mogliano Veneto.

NULLA-OSTA TECNICO della Città Metropolitana di Torino prot. n. 56250 del 10/05/2018
(pratica n. 100125).

NULLA-OSTA SMAT prot. n. 26573 del 10/04/2018.

PROROGHE, SOSPENSIONI, RIPRESE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'art. 33 del capitolato speciale d'appalto fissava l'ultimazione in 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi dal verbale di consegna dei lavori e quindi il 11/07/2019.

I lavori sono stati consegnati il 13/05/'19. Sono stati concesse 81 giorni di sospensione.

Di conseguenza, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è diventato il 30/09/'19.

In data 02/10/2019, con apposito verbale, il sottoscritto Direttore dei lavori ha accertato il com-
pletamento delle opere ed il rispetto dei tempi contrattuali.

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 125.000,00.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 83.057,83 di cui di cui € 81.065,26 soggetti a ribasso
d'asta ed € 1.992,57 non soggetti a ribasso d'asta in quanto oneri per l'attuazione del PSC.

IMPORTO CONTRATTUALE € 60.927,01 (oltre IVA) di cui € 58.934,44 depurati del ribasso d'asta del 27,30% ed € 1.992,57 non soggetti al ribasso d'asta in quanto oneri per l'attuazione del PSC.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	LAVORI IN PROGETTO		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 81.065,26
A.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza D.Lgs 81/'08 non soggetti a ribasso d'asta (2,241%)		€ 1.992,57
	TOTALE A)		€ 83.057,83
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva sui lavori	10%	€ 8.305,78
B.2	Spese tecniche per progettazione preliminare e rilievi		€ 1.266,28
B.3	Contributo alla CNPAIALP su B.2)	4%	€ 50,65
B.4	IVA su B.2) + B.3)	22%	€ 289,72
B.5	Spese tecniche per progettazione Defin. Esec. e CSP		€ 5.362,57
B.6	Contributo alla CNPAIALP su B.5)	4%	€ 214,50
B.7	IVA su B.5) + B.6)	22%	€ 1.226,96
B.8	Spese tecniche per D. L., misura e contabilità lavori, CSE e redazione CRE		€ 4.780,43
B.9	Contributo alla CNPAIALP su B.8)	4%	€ 191,22
B.10	IVA su B.8) + B.9)	22%	€ 1.093,76
B.11	Fondo per accordi bonari (D.Lgs. n°50/2016, art. 205 e s.m.i.) calcolato su A) + B)	3%	€ 3.750,00
B.12	Lavori in economia diretta (sostituzione pali illuminazione), contributo ANAC, variazione spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa		€ 15.410,29
	TOTALE B)		€ 41.942,17
	TOTALE A) + B)		€ 125.000,00

LAVORI IN ECONOMIA: i lavori in economia eseguiti corrispondono alle previsioni di progetto ed alle richieste della D.L..

ANTICIPAZIONI IN DENARO: non è stata concessa alla Ditta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: sono state apportate al progetto approvato modestissime variazioni rientranti nella discrezionalità della D. L..

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 2 certificati di pagamento e più precisamente:

Certificato n. 1 del 19/06/'19 per un importo totale netto di **€ 37.266,50**

Certificato n. 2 del 02/10/'19 per un importo totale netto di **€ 23.355,87**

Per un totale di € 60.222,37

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 02/10/'19 ed importa complessivamente € 60.927,01, al netto del ribasso d'asta del 27,30% (applicato sull'importo dei lavori al netto dei costi per l'attuazione del PSC) e dell'IVA. Dedotti € 60.222,37 per i certificati in acconto già emessi, resta il credito dell'Impresa di € 304,64 al netto dell'IVA.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI: l'Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai presso INAIL, sede di Torino Nord, con posizione assicurativa N° 19773483.

QUADRO ECONOMICO SOMME IMPEGNATE			
A	LAVORI		
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 27,30%		€ 58.934,44
A.2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza D.Lgs 81/'08 non soggetti a ribasso d'asta		€ 1.992,57
	TOTALE A)		€ 60.927,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva sui lavori	10%	€ 6.092,70
B.2	Spese tecniche per progettazione preliminare e rilievi		€ 1.266,28
B.3	Contributo alla CNPAIALP su B.2)	4%	€ 50,65
B.4	IVA su B.2) + B.3)	22%	€ 289,72
B.5	Spese tecniche per progettazione Defin. Esec. e CSP		€ 5.362,57
B.6	Contributo alla CNPAIALP su B.5)	4%	€ 214,50
B.7	IVA su B.5) + B.6)	22%	€ 1.226,96
B.8	Spese tecniche per D. L., misura e contabilità lavori, CSE e redazione CRE		€ 4.780,43
B.9	Contributo alla CNPAIALP su B.8)	4%	€ 191,22
B.10	IVA su B.8) + B.9)	22%	€ 1.093,76
B.11	Fondo per accordi bonari (D.Lgs. n°50/2016, art. 205 e s.m.i.) calcolato su A) + B)	3%	€ 3.750,00
B.12	Lavori in economia diretta (sostituzione pali illuminazione e varie), contributo ANAC, variazione spese tecniche, imprevisti ed arrotondamenti IVA compresa		€ 39.754,19
	TOTALE B)		€ 64.072,99
	TOTALE A) + B)		€ 125.000,00

ASSICURAZIONI SOCIALI: l'Amministrazione appaltante dovrà comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INAIL, ISPEL, Cassa edile di mutualità ed assistenza e ASL) l'ultimazione dei lavori con preghiera di segnalare entro 30 giorni eventuali problemi e/o irregolarità.

AVVISI AI CREDITORI: dovranno essere pubblicati gli avvisi ai creditori.

CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa non ha effettuato, per quanto risulta al sottoscritto Direttore dei lavori, alcuna cessione dei crediti.

3

P. M. *[signature]* *[signature]*

SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE: ad approvazione del certificato di regolare esecuzione, potranno essere svincolate le polizze fideiussorie.

MATERIALI UTILIZZATI: tutti i materiali utilizzati sono stati sottoposti all'approvazione della D.L..

VISITA DI COLLAUDO

Alla visita di collaudo tenutasi il giorno 02/10/'19, alle ore 8 e 30, sono intervenuti il Sig. Fabrizio Vittone, in rappresentanza dell'Impresa e l'ing. Baffa, in qualità di Progettista, Direttore dei Lavori e Collaudatore.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, a quelle di progetto ed alle richieste del progettista e direttore lavori.

Per quanto non è stato possibile verificare, il Sig. Fabrizio Vittone garantisce, per conto dell'Impresa, la perfetta rispondenza delle quantità e qualità delle opere realizzate con gli atti contabili.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Collaudatore, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per qualità e dimensioni, alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale salvo le piccole modifiche rientranti nella discrezionalità del Direttore dei lavori;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini ed alle disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che il Comune dovrà verificare il nulla osta degli Enti interessati;
- che dovranno essere pubblicati gli avvisi ai creditori;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Vittone Scavi srl - via Torino, 141 - Leini (TO) in base al contratto rep. n. 5680 del 04/04/'19 per € 60.927,01 oltre IVA, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare dello stato finale al netto

del ribasso d'asta del 27,30% e dell'IVA € 60.927,01

- a dedurre per n. 2 certificati in acconto emessi € 60.622,37

resta il credito dell'Impresa di € 304,64 al netto dell'IVA

(euro trecentoquattro/64), delle quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato di collaudo, salvo il nulla osta degli Enti interessati, la buona riuscita degli avvisi ai creditori, la prescritta approvazione del presente atto e le eventuali correzioni e/o rettifiche degli Uffici Comunali.

Gassino Torinese, 02/10/'19

Legale rappresentante
dell'Impresa Vittone Scavi S.r.l.

Direttore dei lavori
ing. Pietro Luigi Baffa

per l'Amministrazione Comunale
arch. Anna Casalone

VITTONI SCAVI S.R.L.
Via Torino 141 - Leini (TO) 10040
P. IVA 11443610016

4

