



COMUNE DI GASSINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 90 in data 16/09/2021

Oggetto: **SISTEMAZIONE DISSESTO SOTTOSCARPA PORZIONE DI STRADA IN VALLE. APPROVAZIONE "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" E "CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE". CUP B37H20001030001**

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **settembre** alle ore **18:50** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente
1	CUGINI Paolo	Sindaco	Sì
2	TROPEA Rosetta Maria	Vice Sindaco	Sì
3	MORELLI DI POPOLO E TICINETO Andrea	Assessore	Sì
4	AVALTRONI Carmen	Assessore	Sì
5	MOLINARI Giuseppe	Assessore	No
<i>Totale presenti</i>			4
<i>Totale assenti</i>			1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna ANOBILE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SISTEMAZIONE DISSESTO SOTTOSCARPA PORZIONE DI STRADA IN VALLE. APPROVAZIONE "RELAZIONE SUL CONTO FINALE" E "CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE". CUP B37H20001030001

LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, per un importo complessivo pari ad euro 497.220.000,00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020;
- Visto inoltre l'allegato B) al Decreto summenzionato nel quale risulta che il Comune di Gassino Torinese è beneficiario di contributo per il valore di € 70.000,00;
- Richiamata altresì la propria determinazione n. 20/STEU dell'8/05/2020 con la quale si procedeva ad accertare la risorsa di € 70.000,00 al capitolo 40200.01.0252 del bilancio di previsione 2020-2022
- Ravvisato che:
 - Con determinazione n. 29/STEU del 07/07/2020 si affidava all'ing. Bartolomeo Visconti dello studio EDes ingegneri associati di Torino, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo-esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Sistemazione dissesto sottoscarpa porzione di strada in Valle", per € 5.860,00 oltre oneri e Iva, come da proposta di parcella pervenuta in data 05/07/2020 e rubricata al protocollo dell'ente al n. 8457;
 - Con deliberazione della G.C. n° 76 del 27/07/2020 veniva approvato il progetto di "Sistemazione dissesto sottoscarpa porzione di strada in Valle" dei lavori in oggetto rubricato al protocollo n. 11336 avente il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO		
A. IMPORTO LAVORI E SICUREZZA		
A.1 Importo lavori a base d'asta	€ 48.000,00	
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1.330,00	
A.3 Oneri sicurezza COVID (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 770,00	
TOTALE IMPORTO OPERE		€ 50.100,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1 IVA su lavori (22% di A)	€ 11.022,00	
B.2. Spese tecniche progettazione D.L. misura contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione / esecuzione e CRE	€ 5.860,00	
B.3 Oneri previdenziali (4%) e IVA su B.2.	€ 1.575,17	

B.4 Spese per responsabile procedimento	€ 300,60	
B.5 Contributo A.N.A.C.	225,00	
B.6 Per spostamento sottoservizi, imprevisti, indennizzi e occupaz.	€ 917,23	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		€ 19.900,00
TOTALE INTERVENTO		€ 70.000,00

- Dato atto che:
 - Con determinazione n. 49/STEU del 02/09/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui sopra all'impresa CAGNO COSTRUZIONI SRL con sede legale a Torino in corso G.Matteotti n. 44 che ha prestato il ribasso del 24,76%offrendo il miglior prezzo di contratto, calcolato in € 38.215,20 (oneri per la sicurezza compresi), oltre IVA 22%, realizzando un'economia di spesa € 14.499,46, IVA compresa;
 - Il contratto veniva stipulato ex art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, mediante scambio di lettera commerciale in data 11/02/2021, sottoscritto digitalmente da entrambe le Parti (prot. 2122/2241);
 - In data 14/09/2020 avveniva la consegna lavori (verbale prot 13839);
 - In data 19/04/2021 veniva emessa il SAL n. 1 per lavorazioni a tutto il 10/04/2021 corrispondente all'importo di € 36.304,44 (pari al 95,000% di lavori);
- Richiamato l'Atto del RUP n. 18/STEU del 06/05/2021 con cui si liquidava all'impresa affidataria dei lavori l'ammontare del certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 36.100,00 corrispondente alla contabilità dei lavori alla data del 10/04/2021 rubricata al protocollo generale dell'ente in data 21/04/2021 al n. 5951;
- Vista la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "Sistemazione dissesto sottoscarpa porzione di strada in Valle", depositata al protocollo generale del comune in data 28/07/2021 ed ivi rubricata al n. 11261;
- Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2021;
- Acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Competente e in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi a scrutinio palese,

DELIBERA

- Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
- Di richiamare il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- Di dare atto che la prima quota di contributo del valore di € 35.000,00, corrispondete al 50% di quanto assegnato con la summenzionata L. 160/2019, è stata incassata con reversale n. 1429 in data 09/10/2020;
- La seconda quota, pari al saldo, sarà corrisposta previa trasmissione della certificazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal D.L. in modalità telematica, tramite il sistema certificazioni Enti locali (area certificati TBEL);
- Di richiamare gli atti di affidamento d’incarico professionale all’Ing. Visconti Bartolomeo dello studio EDes ingegneri associati di Torino relativi alla direzione, misura e contabilità dei lavori di “Sistemazione dissesto sottoscarpa porzione di strada in Valle”, aggiudicati con determinazione n. 49/STEU del 02/09/2020 all’impresa CAGNO COSTRUZIONI SRL con sede legale a Torino in corso G. Matteotti n. 44, codice fiscale 09491360013;
- Di dare atto che presso l’Albo Pretorio del comune è stato pubblicato dal 29/07/2021 al 18/08/201 prot. 11381 AVVISO AI CREDITORI (art. 218 DPR n. 207/2010 e s.m.i) e che al termine di tale periodo non è pervenuta alcuna opposizione;
- Di **APPROVARE:**
 1. La Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, rubricato al protocollo generale del comune con il n. 11261 in data 28/07/2021, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dell’appalto dei lavori di Sistemazione dissesto sottoscarpa porzione di strada in Valle”, regolarmente eseguiti dall’impresa CAGNO COSTRUZIONI SRL con sede legale a Torino in corso G. Matteotti n. 44, codice fiscale 09491360013;
 2. Il sotto riportato quadro economico finale di spesa a consuntivo dell’opera pubblica anzidetta:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CONSUNTIVO		
A. IMPORTO LAVORI E SICUREZZA		
A.1 Importo lavori appaltati	€ 36.115,20.	
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 2.100,00	
TOTALE IMPORTO OPERE (A)		€ 38.215,20
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.		
B.1 IVA su lavori (22% di A)	€ 8.407,34	
B.2. Spese tecniche progettazione csp e direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE	€ 5.860,00	
B.3 Oneri previdenziali (Inarcassa 4% su B.2.)	€ 234,40	
B.4 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22% su B.2 + B.3)	€ 1.340,77	
B.5 Incentivo per spese tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)	€ 300,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.(B)		€ 16.143,11
TOTALE SPESA FINALE INTERVENTO (A+B)		€ 54.358,31
ECONOMIA FINALE DI SPESA (RIBASSO DI GARA)		€ 14.499,46
ECONOMIA FINALE DI SPESA (ALTRO)		€ 1.142,23

3. Di riconoscere pertanto all'impresa CAGNO COSTRUZIONI SRL con sede legale a Torino in corso G. Matteotti n. 44, codice fiscale 09491360013 il credito finale di € 2.115,20 oltre IVA di legge, impegno di spesa n. 57.030 allocato al capitolo 10052.02.2143 del bilancio di previsione 2021-2023 avente ad oggetto REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - FONDI EX ART. 1 C. 29 L. 160/2019.

Con separata votazione in forma palese ed all'unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI
GASSINO TORINESE

Arr. il 28 LUG 2021

COMUNE DI GASSINO TORINESE
(Città Metropolitana di Torino)

Prot N°
Cat.....class.....
Risposto il 11261

SISTEMAZIONE DISSESTO SOTTOSCARPA PORZIONE DI STRADA IN VALLE
CIG: 8398339097 – CUP: B37H20001030001

Impresa aggiudicataria: CAGNO COSTRUZIONI SRL P.IVA 09491360013

Contratto: Lettera commerciale del 15/02/2021

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premessa

Nel mese di luglio 2020 venne redatto il progetto definitivo-esecutivo relativo al progetto "Sistemazione dissesto sottoscarpa porzione di strada in valle". Tale progetto redatto dagli ing.ri Visconti, Gattiglia e Palese, per un importo lavori complessivo di € 50.100,00, di cui € 2.100,00 di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. L'importo totale a base d'asta è pertanto pari a € 50.100,00, mentre quello soggetto a ribasso è di € 48.000,00.

Si riporta di seguito il relativo Quadro Economico di spesa.

A Per lavori			
A1	Importo lavori	€	48.000,00
A2.1	Oneri di sicurezza	€	1.330,00
A2.2	Oneri sicurezza COVID	€	770,00
A3	Totale Importo dei lavori	€	50.100,00 € 50.100,00


B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1	Per I.V.A. sui lavori 22%	€	11.022,00	
B2	Per spese tecniche di progetto, D.L. , Contabilità e Sicurezza	€	5.860,00	
B3	Per oneri previdenziali (4%) e IVA su spese tecniche e oneri previdenziali	€	1.575,17	
B4	Per Responsabile procedimento	€	300,60	
B5	Contributo ANAC	€	225,00	
B6	Per spostamento sottoservizi, imprevisti, indennizzi e occupazioni	€	917,23	
B7	Totale somme a disposizione	€	19.900,00	€ 19.900,00
TOTALE DI PROGETTO			€	70.000,00

Con determina n. 49/STEU del 02/09/2020 i lavori sono stati affidati all'Impresa CAGNO COSTRUZIONI S.r.l. – Corso G. Matteotti n. 44 – 10121 Torino, con un ribasso del 24,76% sull'importo base d'asta; pertanto l'importo netto contrattuale ammonta quindi a € 38.215,20 per lavori, compresi € 2.100,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA.

Descrizione dei lavori in progetto

Gli interventi in progetto hanno come obbiettivo la regimazione e drenaggio delle acque provenienti da monte. Il progetto prevede l'esecuzione di 7 dreni sub-orizzontali lunghi 10 m, ad interasse medio di 1.60 m ed in alternanza con la presenza dei micropali della paratia esistente, di diametro esterno è pari a 60 mm. A protezione della paratia esistente, è previsto un rivestimento protettivo mediante spritz-beton, armato con rete elettrosaldata, da eseguirsi sull'intera altezza del tratto a vista (circa 3.00 m) e per una larghezza di circa 15 m.

Per la raccolta delle acque di drenaggi, al piede della paratia è prevista l'esecuzione di una canaletta tipo Trenchmat, ossia realizzata con una geostuoia grimpante accoppiata con geotessile non tessuto, soluzione che consente un mantenimento della pulizia e



della capacità di smaltimento delle acque nel tempo. La canaletta avrà una larghezza alla base di 50 cm.

Per il quanto riguarda invece lo sbocco del rivo a valle della viabilità, si prevede l'esecuzione di un tratto di scogliera in massi naturali su entrambe le sponde, per una lunghezza di circa 25 m in destra e 10 m in sinistra. Per una lunghezza di circa 75 m invece, sarà inoltre corazzato il fondo del rivo mediante l'esecuzione di un cunettone in pietrame e legname, fino a raggiungere più a valle un impluvio di maggiori dimensioni. Lungo lo stesso tratto e su una larghezza di 20 m, si prevede l'esecuzione della pulizia della vegetazione presente e la riprofilatura delle aree sconnesse, per ottimizzare e definire meglio l'alveo del rio. Infine, il progetto prevede il ripristino dello scarico delle acque meteoriche della viabilità e il corretto riposizionamento della barriera stradale esistente.

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione

La Direzione Lavori fu svolta dalla sottoscritta Dott. Ing. Palese Chiara con studio EDes Ingegneri Associati in Torino, Via Postumia 49.

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato svolto dall'Ing. Visconti Bartolomeo con studio EDes Ingegneri Associati in Torino, Via Postumia 49.

Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 14/09/2020.

Contratto principale

Il contratto principale fu stipulato mediante scambio di lettera Prot. 2123 del 11/02/2021, secondo gli usi del commercio, come prescritto dall'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi, per un importo netto di contratto pari a € 38.215,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammontanti a € 2.100,00.

Perizie suppletive

Non sono state redatte perizie di variante.



Nuovi prezzi

Non è stato necessario redigere alcun nuovo prezzo.

Lavori in economia

Non sono stati svolti lavori in economia.

Oneri di sicurezza

Gli oneri non soggetti a ribasso per l'attuazione delle misure di sicurezza del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. erano previsti per un importo pari a € 2.100,00.

Tempo utile

Il tempo utile entro il quale dovevano essere compiuti i lavori era stabilito in giorni 56 naturali e consecutivi, e quindi in base alla data della consegna al 14/09/2020 gli stessi dovevano essere terminati il giorno 10/11/2020.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni e riprese:

- Sospensione n. 1 dal 22/09/2020 al 22/02/2021

Pertanto, tenuto conto di complessivi 153 giorni di sospensione la nuova data di ultimazione lavori risulta il 10/04/2021.

Ordini di servizio


Durante il corso dei lavori sono stati emessi all'impresa i seguenti ordini di servizio:

- Ordine di servizio n.1, in data 26/03/2021;

Tutti gli ordini di servizio suddetti sono stati regolarmente firmati ed eseguiti dall'Impresa Appaltatrice.

Proroghe concesse

Non sono state concesse proroghe.



Tempo contrattuale

Il tempo contrattuale è rimasto invariato e pari a 56 gg naturali e consecutivi.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione di tutti i lavori è avvenuta in data 10/04/2021 e quindi in tempo utile con riferimento alle sospensioni concesse, come comprovato dal Certificato di Ultimazione Lavori redatto in pari data. In tale certificato la Direzione Lavori assegnava ulteriori 45 giorni ai sensi dell'art. 199 DPR 207/10 per lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori, elencate in dettaglio nel citato verbale.

La Direzione Lavori ha successivamente accertato con apposito verbale in data 15/05/2021 l'avvenuta esecuzione di tali lavorazioni.

Danni di forza maggiore

Non si sono verificati danni di forza maggiore durante l'esecuzione dei lavori

Opere disciplinate dal DPR 380/2001

Le opere in oggetto non rientrano nelle categorie soggette al DPR 380/2001

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione è stata costituita con polizza fidejussoria n° 05108191000427 rilasciata dalla società CATTOLICA di Assicurazione Agenzia di Torino Rosselli - 051081 per un importo di € 11.281,13.

Descrizione dei lavori eseguiti

I lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dal progetto salvo variazioni che rientrano nella discrezionalità della direzione lavori in seguito agli adattamenti necessari alla morfologia riscontrata a seguito dell'apertura degli scavi ed alle soluzioni tecniche proposte in sede esecutiva.

Andamento dei lavori

I lavori sono stati svolti in conformità alle previsioni progettuali e alle norme contrattuali e alle disposizioni impartite dalla D.L., con ordini verbali. L'Impresa ha firmato i libri contabili senza riserve.

Anticipazioni in denaro

Non è stata corrisposta alcuna anticipazione.

Certificati di acconto

Durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento in acconto:

NUMERO CERTIFICATO	DATA	IMPORTO
certificato n.1	21/04/2021	€ 36.100,00
TOTALE acconto		€ 36.100,00

Stato finale

Lo stato finale è stato redatto in data 27/07/2021 ed ammonta a netti € € 38.215,20 e pertanto il credito residuo dell'Impresa risulta così definibile:

- per lavori e somministrazioni nette	€ 38.215,20
Anticipazione	€ 0,00
a cui dedotti i certificati di acconto già emessi	
1° certificato di pagamento	€ 36.100,00
Totale acconti	€ 36.100,00
Restano a SALDO STATO FINALE	€ 2.115,20

Assicurazioni Operai

L'impresa ha dichiarato di aver regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni con polizza continuativa presso INAIL di Torino Nord n.014435871 PAT n.92196529/21. Durante i lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro. Il RUP provvederà alla richiesta del DURC.



Avvisi ai creditori

Il Responsabile del Procedimento ha pubblicato l'avviso ai creditori.

Cessione dei crediti

Il Responsabile del procedimento ha dichiarato che non vi è stata cessione di credito da parte dell'Impresa.

Sub-appalti

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati affidati subappalti.

Sub-affidi

Nel corso dell'esecuzione dei lavori non vi sono stati sub-affidamenti

Confronto somme autorizzate e importi impegnati

Dagli atti finali risulta:

- per lavori e somministrazioni nette	€ 38.215,20
Anticipazione	€ 0,00
a cui dedotti i certificati di acconto già emessi	
1° certificato di pagamento	€ 36.100,00
Totale acconti	€ 36.100,00
Restano a SALDO STATO FINALE	€ 2.115,20

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della documentazione contabile unitamente al rappresentante dell'impresa si è proceduto, il giorno 15/05/2021 alla visita alle opere eseguite dall'Impresa nell'ambito del contratto stipulato con Lettera commerciale del 11/02/2021 tra il Comune di Gassino Torinese e l'Impresa CAGNO srl, alla ricognizione dei luoghi ove si sono svolti i lavori ed alla verifica a campione di alcune opere, trovandole conformi a quanto previsto in progetto ed a quanto annotato nelle scritture contabili. In generale, dalla ricognizione eseguita si è constatato che l'opera corrisponde alle previsioni

progettuali, salvo alcune lievi modifiche che sono sopravvenute nell'ambito e nella discrezionalità della Direzione Lavori a seguito della pulizia delle aree e all'apertura degli scavi.

Ciò premesso la sottoscritta Dott. Ing. Chiara Palese, Direttore dei lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non vi sono state opposizioni e reclami nei tempi prescritti a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta CAGNO COSTRUZIONI S.r.l. nell'ambito del contratto Lettera commerciale del 11/02/2021 sono stati

REGOLARMENTE ESEGUITI E LIQUIDA

- per lavori e somministrazioni nette	€ 38.215,20
Anticipazione	€ 0,00
a cui dedotti i certificati di acconto già emessi	
1° certificato di pagamento	€ 36.100,00
Totale acconti	€ 36.100,00
Restano a SALDO STATO FINALE	€ 2.115,20

(diconsi Euro duemilacentocinquindici/20) oltre I.V.A. nella misura del 22% delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Gassino T.se, 27/07/2021

Impresa CAGNO COSTRUZIONI srl
CAGNO COSTRUZIONI S.R.L.
Strada della Ressa n° 50
10090 Gassino Torinese
Tel/Fax: 0111.9607253 - P.I. 09291360013
cagnocostruzionsrl@gmail.com
cagnocostruzionsrl@pec.it

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Chiara Palese)



Visto il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI GASSINO TORINESE
VIA ...
...
...
...

