

Ing. Nicola Marega

Via Maestra, 62 – 10090 San Raffaele Cimena (TO)

Ord. Ingg. TO 9143L

P.IVA 08773020014

nmarega@libero.it nicola.marega@pec.it

Committente: **COMUNE DI GASSINO TORINESE**

LAVORI DI MODIFICA E UNIFICAZIONE INGRESSI POSTERIORI CAMPO D-E DEL CIMITERO CAPOLUOGO

CUP: B32F20000580004 - CIG: ZA92FEF642

Impresa: **EDIL3 COSTRUZIONI s.r.l.**
via Macedonia n. 23 – Grugliasco (TO)
P.IVA 10064260010

Importo contrattuale dei lavori euro € 19.857,35 al netto del ribasso d'asta del 15,00 % oltre ad € 2.111,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(ART. 141 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163)

Il sottoscritto direttore dei lavori ing. Nicola Marega,

Visto l'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.;

Considerato che il giorno 26/05/2021 è stata condotta la visita di sopralluogo;

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

- ing. Nicola Marega, in qualità di Direttore dei lavori
- geom. Roberto Scerbo, in qualità di rappresentante dell'Impresa

I sottoscritti in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- Il progetto iniziale, redatto dal sottoscritto ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 12/12/2020, prevedeva il seguente quadro di spesa:

QUADRO ECONOMICO	
REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO POSTERIORE CIMITERO COMUNALE	€ 23 361.59
SOMMA	€ 23 361.59
A1) TOTALE LAVORI A CORPO	€ 23 361.59
A2) Oneri di sicurezza specifici	€ 2 111.95
TOTALE LAVORI A) = (A1+A2)	€ 25 473.54
TOTALE ONERI DI SICUREZZA	€ 2 111.95
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 23 361.59
C) SOMME A DISPOSIZIONE	
C1) IVA SU (A) 10%	€ 2 547.35
C2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A)	€ 509.47
C3) Spese di pubblicità e gare	€ -
C4) Indennità espropri e occupazioni temporanee - spese notarili	€ -
C5) Incarico progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., CSE (CNPAIA e IVA incluse)	€ 8 120.32
C6) Rilievi e indagini, prove di laboratorio (IVA inclusa)	€ 1 100.00
C7) Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici	€ -
C8) Lavori in economia	€ -
C8) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2 249.32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	€ 14 526.46
TOTALE PROGETTO (A+C)	€ 40 000.00

- Che l'impresa EDIL3 COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via Macedonia n.23 – Grugliasco (TO) - si è aggiudicata l'appalto, mediante scambio di lettera commerciale, offrendo un ribasso del 15,00% sull'importo posto a base di gara;
- Che l'impresa EDIL3 COSTRUZIONI s.r.l. ha stipulato con la stazione appaltante contratto mediante scambio di lettera commerciale offerta MEPA n.2721666, con importo contrattuale dei lavori euro 21.969,30 (da assoggettare ad IVA) al netto del ribasso d'asta di cui euro 2.111,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che non è stata costituita garanzia per l'esecuzione delle opere in base a quanto disposto dal DLgs 50/2016 art. 103 comma 11.
- Che non sono state redatte perizie di variante. Tuttavia con OdS n.1 del 16/02/2021 sono state disposte variazioni alle quantità determinate in fase di progetto, a seguito di modeste modifiche migliorative richieste dalla Stazione Appaltante, che hanno comportato un aumento del corrispettivo pari a 309,12 euro, al netto del ribasso d'asta.
- Che non è stato necessario redigere verbali per il concordamento di nuovi prezzi.
- Che i lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 08/02/2021.

- Che per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto n° 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 09/03/2021;
- Che per effetto delle maggiori lavorazioni di cui al O.d.S. n. 1 del 16/02/2021 sono stati concessi n. 2 (due) giorni naturali e consecutivi aggiuntivi, rideterminando la scadenza utile al 11/03/2021.
- Che non sono state ordinate sospensioni dei lavori;
- Che in data 08/03/2021 l'Impresa ha richiesto una proroga di 15 giorni a seguito delle difficoltà di approvvigionamento di materiali dovuto all'emergenza COVID-19. La proroga è stata concessa. Il tempo utile è pertanto mutato in n° 47 giorni e la data di ultimazione dei lavori è stata spostata a tutto il 26/03/2021.
- Che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/03/2021, come da comunicazione dell'Impresa ed accertato con verbale di ultimazione dei lavori in data 29/03/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 1° del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207. In sede di sopralluogo per la constatazione dell'ultimazione dei lavori veniva assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, pertanto cessante il giorno 31/03/2021, per il completamento di opere marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'opera. Le opere venivano pertanto completamente ultimate in tempo utile;
- Che l'appaltatore non ha effettuato subappalto;
- Che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia;
- Che l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la posizione assicurativa INAIL polizza n° 18466876 con decorrenza continuativa e INPS con posizione n° 8140288625 con decorrenza continuativa;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risultano cessioni di crediti o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento;
- che per effetto OdS n.1 del 16/02/2021 sono state disposte variazioni alle quantità determinate in fase di progetto, a seguito di modeste modifiche migliorative richieste dalla Stazione Appaltante, che hanno comportato un aumento del corrispettivo pari a 309,12 euro, al netto del ribasso d'asta;
- Che la somma delle lavorazioni stabilite con i predetti OdS risulta complessivamente inferiore al 5% dell'importo contrattuale originale e pertanto rientra nelle facoltà della D.L.

— Che il secondo certificato di pagamento, pari allo stato finale dei lavori, è stato emesso in data 31/03/2021, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro 22.278,42 così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni	euro 20.166,47
b) per oneri sicurezza	<u>euro 2.111,95</u>
Totale generale euro 22.278,42	

da cui sono detratte:

c) per certificati di pagamento già emessi	euro 19.288,72
d) <u>per detrazioni infortuni e garanzia lavori</u>	<u>euro 1.109,15</u>
Totale deduzioni euro 20.397,87	

Liquidato all'impresa per euro 1.880,55 (da assoggettare ad IVA), oltre ad euro 1.109,15 (da assoggettare ad IVA) per detrazioni da svincolare in sede di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stato necessario pubblicare gli avvisi *ad opponendum*;
- che i lavori, come da progetto, risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- che non sono risultati errori rilevanti;
- che l'impresa ha provveduto alla consegna della documentazione relativa alla marcatura CE del cancello scorrevole;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'impresa EDIL3 Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Macedonia n.23 – Grugliasco (TO), contratto mediante scambio di lettera commerciale offerta

MEPA n.2721666, con importo contrattuale dei lavori euro 21.969,30 (da assoggettare ad IVA) al netto del ribasso d'asta di cui euro 2.111,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a:

- euro 309,12 per O.d.S. n.1 (da assoggettare ad IVA ed al netto del ribasso d'asta);

per complessivi 20.166,47 per lavori (da assoggettare ad IVA ed al netto de ribasso d'asta) oltre ad euro 2.111,95 per oneri per la sicurezza (da assoggettare ad IVA) **sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 22.278,42 (da assoggettare ad IVA), di cui residuano per certificati di pagamento già emessi euro 1.109,15 (da assoggettare ad IVA) da liquidarsi a seguito di emissione della relativa fattura.**

Letto, confermato e sottoscritto in Gassino T.se, il 26/05/2021.

Per l'impresa

La Direzione Lavori

Per l'amministrazione appaltante

Visto: il Responsabile del Procedimento