

COMUNE DI GASSINO TORINESE	
Att. II 14 SET 2020	
Prot. II ³	
Cat.	class. ass.
Risposto il	13/8/21

COMUNE DI GASSINO TORINESE
(Città Metropolitana di Torino)

SISTEMAZIONE DISSESTO SOTTOSCARPA PORZIONE DI STRADA IN VALLE
CIG: 8398339097 – CUP: B37H20001030001

Impresa aggiudicatrice: CAGNO COSTRUZIONI SRL P.IVA 09491360013

Contratto in corso di stipulazione, Aggiudicazione con determinazione n.49/STEU del 2/09/2020 -

Comune di Gassino Torinese

a) importo lavori:	48.000,00 €
b) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.100,00 €
c) Totale lavori	50.100,00 €
Ribasso 24,76 % da calcolare su (a)	11.884,80 €
importo lavori netto (IVA esclusa):	36.115,20 €
Oneri di sicurezza (b)	2.100,00 €
totale contratto (IVA esclusa):	<u>38.215,20 €</u>

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA

L'anno *duemilaventi* il giorno *14* del mese di *settembre* in Gassino Torinese la sottoscritta Dott. Ing.

CHIARA PALESE - Direttore dei Lavori

- Vista l'autorizzazione alla consegna anticipata dei lavori in pendenza del termine per la stipulazione del contratto;

- Vista la Determinazione del Servizio n.49/STEU del 02/09/2020 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto

previo avviso dato dal sottoscritto Direttore dei Lavori sono convenuti sul luogo i Signori:

Dott. Ing. Chiara Palese

Direttore dei Lavori

Sig. CAGNO ALBERTO

CAGNO COSTRUZIONI srl

Alla presenza continua degli intervenuti, si è proceduto alla consegna dei lavori in epigrafe.

La D.L. ha pertanto verificato, con la scorta del progetto esecutivo dei lavori suindicati, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto e la ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del capitolato speciale reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Il Direttore dei Lavori ha richiamato l'attenzione dell'Impresa sul rispetto del Piano di Sicurezza allegato al progetto esecutivo ed ha invitato l'Impresa a predisporre entro 7 giorni:

- un cronoprogramma lavori dettagliato;
- apporre n° 1 cartello indicatore dei lavori;

Inoltre prima di porre mano a qualsiasi lavorazione l'Impresa dovrà:

- nominare il Capo Cantiere;
- consegnare il POS;
- dare comunicazioni agli enti previdenziali;
- attrezzare il cantiere in modo idoneo;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel piano di sicurezza.

Si fa divieto di sub-appaltare qualsiasi lavorazione inerente il lavoro senza averne preventivamente ottenuto l'autorizzazione.

Si fa divieto di sub-appaltare qualsiasi lavorazione inerente il lavoro senza averne preventivamente ottenuto l'autorizzazione.

Il Sig. CAGNO ALBERTO nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal precitato capitolato speciale d'appalto, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in **giorni 56** dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 10/11/2020.

Del che si é redatto il seguente verbale in duplice copia originale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appreso.

Gassino Torinese 14/09/2019

Impresa CAGNO srl

~~CAGNO COSTRUZIONI S.R.L.~~

~~Strada della Rossa N° 50~~

~~10090 Gassino Torinese~~

~~Tel/Fax: 011.9601293 - P.I. 09491360013~~

~~cagnocostruzioni srl@gmail.com~~

~~cagnocostruzioni srl@pec.it~~

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Chiara Palese)



VISTO IL RUP

[Signature]

